

# PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Zadanie	Prace konserwatorskie renowacji 3 szt. drzwi wejściowych do sali auli oraz boazerii drewnianej auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie
Datowanie	1864 r.
Miejsce przechowywania	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno
Nr rejestru zabytków	A/1341 z dnia 12 grudnia 2007
Inwestor	Powiat Chełmiński ul. Kolejowa 1 86-200 Chełmno
Opracowanie	Mgr Łukasz Kryś nr uprawnień 1400/106962/2006 ul. Żółkiewskiego 30B/55, 87-100 Toruń
Data opracowania	Marzec 2024

# Program prac konserwatorskich

## Drzwi główne

- dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
- demontaż klamki i szyldów
- demontaż figur oraz elementów nadających się do przewiezienia do pracowni
- usunięcie luźnych warstw kurzu przy pomocy pędzla
- usunięcie wtórnych warstw lakierów oraz bejc metodą chemiczną
- usunięcie wtórnych gwoździ i nabitek
- podklejenie odspojonych profilowanych listew oraz fragmentów forniru
- wykonanie modeli w skali 1:1 rekonstruowanych rzeź oraz elementów snycerskich
- zebranie komisji konserwatorskiej w celu akceptacji modeli
- rekonstrukcja brakujących żabek (małych i dużych) oraz kwiatonu
- rekonstrukcja elementów korony (potrójnych lilijek)
- wyrzeźbienie kopii figur personifikacji *Umiarkowania* i *Roztropności*
- rekonstrukcja atrybutów oraz dłoni i ręki personifikacji *Męstwa* i *Sprawiedliwości*
- montaż zrekonstruowanych elementów na obiekcie
- wykonanie rekonstrukcji profilowanych listew w płycinach i montaż ich na obiekcie
- flekowanie dużych ubytków w konstrukcji skrzydeł drzwiowych sezonowanym materiałem tożsamym gatunkowo z oryginałem
- sklejenie pękniętych płycin skrzydeł przy użyciu pasów stolarskich
- usunięcie wybrzuszeń forniru
- uzupełnienie fornirem ubytków
- montaż elementów korony nad ościeżnicą oraz sterczynek zdeponowanych w archiwum
- impregnacja osłabionych części obiektu
- ochrona drewna preparatem owadobójczym
- scalanie kolorystyczne wykonanych kopii oraz wklejonych elementów forniru
- zebranie komisji konserwatorskiej w celu ustalenia kolorystyki bejcy
- laserunkowe bejcowanie z zachowaniem rysunku usłojenia drewna
- zabezpieczenie powierzchni politurą na bazie szelaku
- usunięcie wtórnych powłok malarskich na metalowych okuciach
- dorobienie brakujących szyldów
- woskowanie metalowych elementów drzwi
- montaż szyldu i klamki

## Drzwi boczne

- dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
- demontaż klamki i szyldów
- usunięcie wtórnych warstw lakierów oraz bejc metodą chemiczną
- podklejenie odspojonych profilowanych listew oraz fragmentów forniru
- usunięcie wtórnych profilowanych listew w rombch płycin

- usunięcie wtórnych gwoździ i nabitek
- wykonanie rekonstrukcji profilowanych listew w płycinach i montaż ich na obiekcie
- flekowanie dużych ubytków w konstrukcji skrzydeł drzwiowych, wokół osadzenia zamku oraz w dolnych ich partiach
- sklejenie pękniętych płycin skrzydeł przy pomocy pasów tapicerskich
- uzupełnienie fornirem ubytków
- usunięcie wybrzuszeń forniru
- impregnacja osłabionych części obiektu
- rekonstrukcja i montaż guziczków w nadprożu
- ochrona drewna preparatem owadobójczym
- impregnacja osłabionych części obiektu
- laserunkowe bejcowanie z zachowaniem rysunku usłojenia drewna
- zabezpieczenie powierzchni politurą na bazie szelaku
- usunięcie wtórnych powłok malarskich na metalowych okuciach
- dorobienie brakującego szyldu
- woskowanie metalowych elementów drzwi
- montaż dolnego zawiasu lewego skrzydła
- montaż szyldu i klamki

#### **Drzwi małe**

- dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
- demontaż skrzydeł drzwiowych
- demontaż okuć i szyldu
- usunięcie wtórnych warstw powłok olejnych metodą chemiczną
- usunięcie wtórnych gwoździ i nabitek
- podklejenie odspojonych profilowanych listew
- uzupełnienie ubytków w drewnie oraz warstwach podkładowych
- ochrona drewna preparatem owadobójczym
- rekonstrukcja warstwy mazerunku wpasowanego do istniejącego na boazerii
- werniksowanie końcowe
- montaż skrzydła
- montaż okuć oraz klamki
- regulacja zamknięcia oraz skrzydła

#### **Boazeria**

- dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
- spuszczenie czynnika grzewczego i demontaż kaloryferów znajdujących na boazerii
- demontaż profilowanej listwy wykończeniowej
- inwentaryzacja i demontaż poszczególnych płycin
- uzupełnienia ewentualnych ubytków w ścianie po demontażu boazerii
- usunięcie wtórnych gwoździ i nabitek
- usunięcie wtórnych warstw powłok olejnych metodą chemiczną
- podklejenie odspojonych profilowanych listew

- uzupełnienie ubytków w drewnie
- frezowanie, na wzór istniejącej, górnej listwy wykończeniowej
- uzupełnienie brakujących listewek w płycinach
- ochrona drewna preparatem owadobójczym
- zaizolowanie oryginalnej polichromii i uzupełnień werniksem akrylowym
- zebranie komisji konserwatorskiej w celu potwierdzenia kolorystyki i techniki mazerunku
- konserwacja i rekonstrukcja warstwy mazerunku
- aklimatyzacja i montaż boazerii
- montaż górnej, profilowanej listwy wykończeniowej
- uzupełnienia profilowanej listwy nad kaloryferem
- montaż kaloryfera oraz uzupełnienie czynnika grzewczego
- ewentualne prace scalające kolorystykę boazerii
- werniksowanie końcowe

### **Parkiet**

- cyklinowanie parkietu
- trzykrotne lakierowanie powierzchni