

Nazwa zamierzenia	PROJEKT PRZEJŚĆ MIĘDZY BUDYNKAMI I POMIESZCZEŃ IZBY PAMIĘCI
budowlanego	
Adres obiektu budowlanego	Ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, Ul. G. p. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa
Kategoria	XII
Numer działki ew.	44, 45 obręb 50310 Śródmieście
Inwestor	Naczelny Sąd Administracyjny
	Ul. G. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

Projektanci:

Projektant w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń mgr arch. Inż. Stanisław Sołtyk St-230/82

Projektant sprawdzający w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń mgr arch. Inż. Agnieszka Bojdecka MA/068/04

zespół projektowy:

mgr inż. arch. Paweł Kubacz

mgr inż. arch. Magda Mikosz

Projekt zagospodarowania terenu Tom 1

Projekt architektoniczno-budowlany Tom 2

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

SPIS TREŚCI

	STRONY
Informacja BIOZ	2-4

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego	PROJEKT PRZEJŚĆ MIĘDZY BUDYNKAMI I POMIESZCZEŃ IZBY PAMIĘCI
Adres obiektu budowlanego	Ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, Ul. G. p. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa
Kategoria	XII
Numer działki ew.	44, 45 obręb 50310 Śródmieście
Inwestor	Naczelny Sąd Administracyjny Ul. G. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywanych robót.

Przebudowa polegająca na wykonaniu przejść między przylegającymi się do siebie budynkami.

Istniejący budynek pozostaje bez istotnych zmian konstrukcyjnych.

Budowa będzie realizowana jednoetapowo.

Realizacja przebiegać będzie od strony budynku istniejącego – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Kolejność wykonywanych prac będzie następująca:

1. Demontaż ścianek działowych we wskazanym zakresie i montaż podpór tymczasowych,
2. Demontaż okien i rozbiórka filarków między oknami, budowa podwaliny
3. Montaż ram stalowych wzdłuż osi A,
4. Demontaż podpór tymczasowych i budowa schodów.
5. Montaż rolet ppoż i drzwi szklanych w osi A
6. Montaż posadzki na schodach i w pomieszczeniach izby Pamięci
7. Demontaż drzwi dymowych w osi 8,9 i montaż nowych drzwi EI30 dymoszczelnych i ściany EI60 w osi 11.
8. Montaż kurtyn dymowych zwijanych w osi 3 i w osi 6.
9. Montaż ścian Izby Pamięci i sufitów
10. Malowanie, montaż opraw oświetleniowych i prace wykończeniowe

W ramach rozbudowy projektuje się rozbiórki wg następującego planu:

Demontaż ścianek działowych we wskazanym zakresie,
Demontaż okien i rozbiórka filarków między oknami,
Demontaż ścianek działowych.

1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Teren inwestycji jest zabudowany. Istniejące obiekty to budynki sądów w centrum miasta.

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na działce nie ma elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

Zagrożenie	Skala i rodzaj	Miejsce/czas trwania
Głębokie wykopy	brak	
Prace na wysokości	małe	Prace do wysokości 4,5 metra – jedna kondygnacja
Praca z otwartym ogniem/palniki spawarki	małe	
Rusztowania	małe	Montaż elementów– jedna kondygnacja
Praca dźwigu	brak	
Transport na terenie robót	brak	

Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prac, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie a wystąpią w trakcie tego przedsięwzięcia budowlanego, a w szczególności:

- upadek z wysokości podczas wykonywania montażów

4. INSTRUKTAŻE PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy przed podjęciem powinni odbyć szkolenie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie szkolenia pracownicy powinni być poinformowani o zagrożeniach występujących na terenie Budowy, czynach zabronionych a także o szczególnych przepisach bhp i p.poż. oraz postępowaniu na wypadek zaistnienia pożaru lub awarii. Dodatkowo przed przystąpieniem do robót, nadzorujący pracowników zobowiązany jest do codziennego zapoznawania pracowników z planowanymi robotami, mogącymi wystąpić zagrożeniami oraz sposobami ich minimalizacji. Należy także dokonać instruktażu stanowisk. Instruktaż taki należy przeprowadzać każdorazowo przy zmianie rodzaju i miejsca pracy.

- Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy określić zasady postępowania w przypadku zagrożenia, określenie osoby do bezpośredniego nadzoru przy tych pracach.
- Pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

- Należy określić miejsce przechowywania materiałów, wyrobów oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia prac, tak by nie stwarzały zagrożenia i przeszkody w trakcie prac oraz nie blokowały ewentualnych akcji ratowniczych lub ewakuacji.
 - Należy zachować porządek.
- Proponuje się by dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń była przechowywana w budynku podlegającym w/w pracom lub w przypadku innego, należy je wskazać.
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU WYNIKAJĄCEMU Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom związanym z realizacją robót należy :

- Przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp i p.poż. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi i stosować się do poleceń koordynatora.
 - Zapoznać pracowników z planowanymi pracami.
 - Udzielić pracownikom szczegółowego instruktażu w zakresie imiennego podziału prac, kolejności wykonywanych zadań oraz wymagań bhp i p.poż., jeśli wynika to z przepisów obowiązujących przy tego typu robotach.
 - Zapewnić wygrodzenie i oznakowanie trenu jeśli zachodzi taka potrzeba lub jest to wymagane przepisami.
 - Zapewnić komunikację i odpowiednia łączność.
 - Obowiązkowo stosować środki ochrony indywidualnej: hełmy ochronne, okulary przeciwoodpryskowe, ochronniki słuch, szelki bezpieczeństwa, odzież ochronną i obuwie robocze odpowiednie do miejsca prowadzonych prac (strefy zagrożone wybuchem lub nie) i prowadzonych robót, rękawice ochronne.
 - Bezwzględnie stosować się do instrukcji BHP.
 - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i projektu organizacji placu budowy.
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Podczas realizacji prac budowlanych nie przewiduje się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.

Imię i nazwisko projektanta Stanisław Sołtyk

[Data] 03.2024