

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawka w miejscowości Boguty Pianki w km 12+963 – nr postępowania 015/21”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-194af41a-9c19-11eb-945c-72824b6a02d0

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278915/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-27 10:03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031417/02

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawka w miejscowości Boguty Pianki w km 12+963 – nr postępowania 015/21”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawka w miejscowości Boguty Pianki w km 12+963.

1) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SWZ) i Przedmiarze Robót - udostępnionym jedynie poglądowo (Część IV SWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego projektem czasowej organizacji ruchu.

2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

3) W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4) W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca zatrudni na własny koszt osoby sprawujące na budowie: nadzór przyrodniczy, nadzór saperski, nadzór archeologiczny.

3.9.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420203830

4.3.3.) Ulica: ul. Palmowa 22a

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-795

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2644124,11 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00087444/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu zakończenia umowy spowodowane było niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów. Terminy wstrzymania realizacji robót zostały potwierdzone przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Zakończenie robót uwarunkowane było okresem zimowym, w którym nie można było wykonać części robót wykończeniowych. Dodatkową przeszkodą w realizacji umowy był stan zagrożenia pandemicznego i Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. które miały wpływ na ciągłość łańcucha dostaw i usług, dostępność siły roboczej, wzrost cen materiałów oraz ograniczenia w transporcie.

Ponadto wydłużenie terminu zakończenia umowy spowodowane było długotrwałymi procedurami uzyskania geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej oraz pozwolenia na użytkowanie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

„Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ w terminie: 8 miesięcy od daty podpisania umowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu zakończenia umowy spowodowane było niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów. Terminy wstrzymania realizacji robót zostały potwierdzone przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Zakończenie robót uwarunkowane było okresem zimowym, w którym nie można było wykonać części robót wykończeniowych. Dodatkową przeszkodą w realizacji umowy był stan zagrożenia pandemicznego i Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. które miały wpływ na ciągłość łańcucha dostaw i usług, dostępność siły roboczej, wzrost cen materiałów oraz ograniczenia w transporcie.

Ponadto wydłużenie terminu zakończenia umowy spowodowane było długotrwałymi procedurami uzyskania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz pozwolenia na użytkowanie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

„Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ w terminie: 10 miesięcy od daty podpisania umowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2644124,72 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy