

PROTOKÓŁ Z PRZEGŁĄDU INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO

RODZAJ PRZEGŁĄDU / PRAC:	Roczny przegląd instalacji SAP
PODSTAWA WYKONANIA PRAC:	Umowa o świadczeniu usług w zakresie wykonywania przeglądu konserwacyjnych instalacji SAP
USŁUGOBIORCA:	Termy Maltańskie ul. Termalna 1 61-028 Poznań
USŁUGODAWCA:	P.W. RAWIN Roman Nerlo ul. Karpacka 39C/33A 85-164 Bydgoszcz
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZEGŁĄDU:	Termy Maltańskie ul. Termalna 1 61-028 Poznań
DATA WYKONANIA PRZEGŁĄDU:	28.10 - 31.10.2019
DATA PODPISANIA PROTOKOŁU:	31.10.2019
DATA NASTĘPNEGO PRZEGŁĄDU:	28.10.2020

P.W. RAWIN Roman Nerlo
85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 39C/33A
tel. 052 582 66 66
NIP 953-185-85-13 REGON 340390339

Roman Nerlo

PROTOKÓŁ Z PRZEGŁĄDU INSTALACJI SAP - CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

ZAKRES CZYNNOŚCI	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA USŁUGODAWCY	UWAGI
CZUJKI DYMOWE			
1 Przegląd czujników dymowych.	TAK	<i>M</i>	W całym obiekcie zainstalowane jest 803 czujniki w tym: 1. Czujka OP720 – 473 szt. 2. Czujka OH720 – 319 szt. 3. Czujka FDL241 - 11 szt.
2 Sprawdzenie elementów systemu pod kątem uszkodzeń mechanicznych.	TAK	<i>M</i>	W obszarze SPA czujki na stropie właściwym zaklejone taśmą. W lokalu STEP ONE niektóre czujki zaklejone, a w przestrzeni międzystropowej brak czujników. brak wskaźników zadziałania.
3 Sprawdzenie każdej pętli programem testowym.	TAK	<i>M</i>	OK.
4 Czyszczenie wszystkich zabrudzonych automatycznych czujników dymu.	NIE DOTYCZY	<i>M</i>	Producent czujników nie przewiduje czyszczenia czujników.
5 Testowe zadymienie czujek w różnych pomieszczeniach obiektu.	TAK	<i>M</i>	OK. Przeprowadzono testowe zadymienie czujek. Załącznik "TERMY MALTANSKIE 1", "TERMY MALTANSKIE 2".
PRZYCISKI ROP			
1 Przegląd przycisków ROP.	TAK	<i>M</i>	W całym obiekcie zainstalowane jest 99 szt. przycisków ROP. 1. ROP FDM223 – 21 szt. 2. ROP FDM221 – 78 szt.
2 Sprawdzenie każdej pętli programem testowym	TAK	<i>M</i>	OK.
3 Sprawdzenie elementów systemu pod kątem uszkodzeń mechanicznych	TAK	<i>M</i>	OK.
4 Testowe uruchomienie przycisków ROP w różnych pomieszczeniach obiektu.	TAK	<i>M</i>	OK. Przeprowadzono testowe zadymienie czujek. Załącznik "TERMY MALTANSKIE 1", "TERMY MALTANSKIE 2".
CENTRALA POŻAROWA SIEMENS			
1 Przegląd	TAK	<i>M</i>	W obiekcie zainstalowane są 4 centrale pożarowe: 1. SIEMENS FC724 - ochrona 2. SIEMENS FC722 - ochrona 3. SIEMENS FC724 - ratownik 4. SIEMENS FC722 - ratownik
2 Wprowadzenie oraz bieżąca aktualizacja nazw pomieszczeń z przypisanymi im adresami czujek.	TAK	<i>M</i>	OK. Nie było zmian nazw pomieszczeń.

ZAKRES CZYNNOŚCI	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA USŁUGODAWCY	UWAGI
Wydruk aktualnych adresów czujek z przypisanymi im pomieszczeniami i przekazanie ochronie obiektu.			
4 Sprawdzenie stanu baterii	TAK	<i>M</i>	Przekazano. Załącznik "TERMY MALTANSKIE_RaportUrządzeń".
5 Aktualizacja oprogramowania + przekazanie kopii na CD	TAK	<i>M</i>	Przekazano wersję elektroniczną oprogramowania.
BRAMY I DRZWI POŻAROWE			
1 Sprawdzenie i wsterowanie w systemie automatycznym bramy.	NIE DOTYCZY	<i>M</i>	W obiekcie nie ma bram pożarowych.
2 Sprawdzenie stanu baterii zasilaczy	TAK	<i>M</i>	Konieczna wymiana baterii akumulatorów w zasilaczach pożarowych . System wykazuje awarię baterii zasilaczy pożarowych.
SYSTEMY ODDYMIANIA			
1 Sprawdzenie i wsterowanie w systemie oddymiania.	TAK	<i>M</i>	Sterowanie poprawne, zgodne z matrycą w centrali pożarowej. Uszkodzony przycisk oddymiania - nie świeci dioda OK i moduł zasilacz VE515. Uszkodzony jeden silnik w świetliku i jeden w oknach napowietrzających.
POZOSTAŁE ELEMENTY			
1 Wykonanie raportu z matrycy ppoz.	TAK	<i>M</i>	Wykonano. załącznik „TERMY MALTANSKIE_RaportWęza”
2 Sprawdzenie stanu okablowania systemu.	TAK	<i>M</i>	System wykazuje awarię pętli pożarowej 1/2 - rozwarcie. Konieczna naprawa.
3 Przegląd i konieczne czynności konserwacyjne zasilan awaryjnych oraz elementów sygnalizacji.	NIE DOTYCZY	<i>M</i>	W obiekcie zainstalowany jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy.
4 Sprawdzenie przestania sygnału alarmu II stopnia z pośredniczeniem instalacji monitoringu do PSP.	TAK	<i>M</i>	Sygnal jest przesyłany do stacji monitorowania alarmów.
5 Dokonanie wpisów do książki obiektu potwierdzający wykonanie przeglądu i stan techniczny systemu, oraz sporządzenie protokołów w zakresie wykonanych prac.	TAK	<i>M</i>	Dokonano wpisu do książki serwisowej SAP.

ZAKRES CZYNNOŚCI	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA USŁUGODAWCY	UWAGI
Szkolenie pracowników ochrony oraz pracowników recepcji wskazanych przez Dyrekcję z obsługi systemu SAP. Potwierdzone protokołem podpisany czynnie przez szkolonych pracowników.	NIE	M.	Pracownicy przeszkołeni.

INNE UWAGI: Konieczna wymiana akumulatorów w zasilaczach pożarowych i centralach SSP. Konieczna naprawa silowników w oknach napowietrzających i oddymiających. Konieczna wymiana akumulatorów centralnego systemu oddymiania i napowietrzania holu głównego. Niesprawny prycisk sterujący oddymiania holu głównego. Konieczna naprawa linii 1/2 w podbaseniu. Brak czujników dymu w nowo powstałych pomieszczeniach - poziom 0 pomieszczenie sprzątające, zaplecze baru przy monitoringu, szatnia pracowników saun.

INSTALACJA / URZĄDZENIA SPRAWNE TECHNICZNIE, NADAJĄ SIĘ DO EKSPOŁOATACJI

TAK / NIE

PRZEDSTAWICIEL USŁUGODAWCY	DATA I PODPIS	R. W. Roman Nieścier 35-164 Bydgoszcz, ul. Kampacka 38C/33f tel. 052 562 66 66 NIP 953-185-85-13 REGON 340390830
PRZEDSTAWICIEL USŁUGOBIORCY	DATA I PODPIS	

PROTOKÓŁ Z PRZEGŁĄDU INSTALACJI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

RODZAJ PRZEGŁĄDU / PRAC:	Roczny przegląd instalacji DSO
PODSTAWA WYKONANIA PRAC:	Umowa o świadczeniu usług w zakresie wykonywania przeglądu konserwacyjnego instalacji DSO
USŁUGOBIORCA:	Termy Maltańskie ul. Termalna 1 61-028 Poznań
USŁUGODAWCA:	P.W. RAWN Roman Nerlo ul. Karpacka 39C/33A 85-164 Bydgoszcz
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZEGŁĄDU:	Termy Maltańskie ul. Termalna 1 61-028 Poznań
DATA WYKONANIA PRZEGŁĄDU:	28.10 - 31.10.2019
DATA PODPISANIA PROTOKOŁU:	31.10.2019
DATA NASTĘPNEGO PRZEGŁĄDU:	31.10.2020

P.W. RAWN Roman Nerlo
85-164 Bydgoszcz, ul. Kampacka 39C/33A
tel. 052 562 66 66
NIP 953-185-85-13 REGON 340390399
Roman Nerlo

PROTOKÓŁ PRZEGŁĄDU INSTALACJI DSO - CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

ZAKRES CZYNNOŚCI	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA USŁUGODAWCY	UWAGI
CENTRALA DSO			
1 Wizualne oględziny stanu elementów w szafie (szafach) systemu	TAK	<i>Ni</i>	OK.
2 Sprawdzenie stanu mocowania i połączeń między urządzeniami	TAK	<i>Ni</i>	Mocowania poprawne.
3 Weryfikacja ustawień programowych	TAK	<i>Ni</i>	Ustawienia programowe poprawne.
SPRAWDZENIE UKŁADÓW ZASILANIA (PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO)			
1 Sprawdzenia stanu baterii	TAK	<i>Ni</i>	OK.
2 Odlączanie akumulatora i weryfikacja poprawności reakcji systemu na zaistniałą sytuację (zgłoszenie stanu awarii)	TAK	<i>Ni</i>	System reaguje ustereką na odłączanie akumulatorów.
3 Pomiar napięcia w akumulatorach		<i>Ni</i>	$U_1=13,31 \text{ V} / 70 \text{ Ah}$ $U_2=13,41 / 70 \text{ Ah}$ $U_3=13,37 \text{ V} / 70 \text{ Ah}$ $U_4=13,40 / 70 \text{ Ah}$ $U_5=13,47 \text{ V} / 70 \text{ Ah}$ $U_6=13,40 / 68 \text{ Ah}$ $U_7=13,30 \text{ V} / 70 \text{ Ah}$ $U_8=13,38 / 57 \text{ Ah}$
4 Weryfikacja stanu naładowania akumulatorów poprzez odłączenie od układu ładującego (weryfikacja podczas alarmu pożarowego) - pomiar napięcia po 30 minutach	TAK	<i>Ni</i>	Wartość napięcia na akumulatorach podczas alarmu pożarowego prawidłowa.
5 Weryfikacja podłączenia centrali do akumulatorów i zasilania sieciowego	TAK	<i>Ni</i>	Podłączenia akumulatorów i zasilania podstawnego prawidłowy
6 Weryfikacja poprawnych wartości bezpieczników	TAK	<i>Ni</i>	Wartości bezpieczników poprawne.
SPRAWDZENIE WSZYSTKICH CZEŚCI I URZĄDZEŃ LINIOWYCH INSTALACJI			
1 Sprawdzenie stanu okablowania systemu		<i>Ni</i>	Stan okablowania poprawny. Uszkodzone linie L28 Sauny - dozienienie L5 i L6 podbasenie - dozienienie. Głośniki w podbaseniu mają uszkodzone membrany, nie dziają poprawnie. Miejsca połączeń w głośnikach skorodowane od chemii basenowej.
2 Wizualne oględziny pulpitów mikrofonowych	TAK	<i>Ni</i>	Stan mikrofonu strażaka i pulpitu poprawny.

3	Wizualne oględziny konsoli i rozszerzeń	TAK	<i>M</i>	Uszkodzony mikrofon w pomieszczeniu ratowników. Mikrofon powoduje blokadę mikrofonu strażaka.
4	Przeprowadzenie symulacji pracy systemu na zasilaniu awaryjnym	TAK	<i>M</i>	Praca systemu przy zasilaniu awaryjnym poprawna.
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU DSO I PARAMETRÓW PRACY				
1 Przeprowadzenie testu wskaźników diodowych				
1	Przeprowadzenie testu wskaźników diodowych	TAK	<i>M</i>	Test wskaźników poprawny.
2	Przeprowadzenie testu działania mikrofonów poprzez ich użycie dla dowolnej strefy rozgłaszenia	TAK	<i>M</i>	Test rozgłaszenia mikrofonu strażaka we wszystkich strefach poprawny.
3	Przeprowadzenie testu rozgłasania komunikatów automatycznych poprzez wymuszenie z pulpitu mikrofonowego sygnału alarmowego oraz ostrzegawczego dla dowolnej strefy rozgłaszenia	TAK	<i>M</i>	Test rozgłaszenia komunikatu wywołanego z pulpitu mikrofonowego poprawny.
4	Przeprowadzenie testu przyjmowania przez system wszystkich zdalnych sygnałów alarmowych z centrali SAP oraz realizacji algorytmu sterowania poprzez zwarcie właściwych wejść systemu za pomocą odpowiednich rezystorów oraz kontrolę wysterowania odpowiednich stref rozmówieniowych.	TAK	<i>M</i>	Test przyjmowania przez DSO sygnału z SSP o alarmie pożarowym pozytywny. Pomiar parametrów linii łączącej DSO i SSP poprawny. Test przekazywania sygnału o uszkodzeniu DSO do SSP poprawny.
5	Przeprowadzenie testów poprawnego działania systemu DSO przy współpracy z systemem sygnalizacji pożaru	TAK	<i>M</i>	Test pozytywny.
6	Pomiary zrozumiałosci nadawanych komunikatów	NIE	<i>M</i>	Poza umową serwisową. Komunikaty nadawane z niskim poziomem wzmacnienia.
POZOSTAŁE ELEMENTY				
1	Szkolenie pracowników ochrony oraz pracowników technicznych wskazanych przez Dyrekcję CH z obsługi systemu DSO potwierdzone protokołem podpisanym czynnie przez szkolonych pracowników	NIE	<i>M</i>	Pracownicy przeszkołeni.
2	Dokonanie wpisów w książce pracy systemu i wpisu do książki przeglądów obiektu	TAK	<i>M</i>	Dokonano wpisu do książki serwisowej systemu DSO.
INNE UWAGI: Konieczna naprawa linii głośnikowej L28, L5 i L6 - dozieniemie. Zalecana wymiana głośników w podbaseniu (uszkodzone membrany, styki i konstrukcja głośnika). Konieczny przegląd wzmacniaczy przez producenta systemu (wzmacniacze wykazują awarie i mają niski poziom wzmacnienia). Uszkodzony mikrofon ratowników powoduje blokadę nadawanie komunikatów z mikrofonu strażaka. Uszkodzone styczniaki złączające baterie akumulatorów konieczna naprawa przez producenta systemu.				

INSTALACJA / URZĄDZENIA SPRAWNE TECHNICZNIE, NADAJĄ SIĘ DO DALSZEJ EKSPLLOATACJI
TAK / NIE

PRZEDSTAWICIEL USŁUGODAWCY	DATA I PODPIS	31.10.2018	Roman Niel
PRZEDSTAWICIEL USŁUGOBIORCY	DATA I PODPIS		

P. W. K. A. R. R. R. R. R.
Roma Niel
85-164 Bydgoszcz ul. Kaidanowska 3A
tel. 052 547 775
NIP 953-185-85-13 REGON 123 456 789