

Starosta Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

**ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.393 . 2021**

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został wyznaczony na dzień **08-07-2021**.

Przedmiot narady koordynacyjnej : **Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej.**

Gmina Włocławek, Obręb nowa Wieś dz. nr 24/15, 60 1 ark. mapy

Dla: **Urząd Gminy Włocławek**
Adres: **87-800 Włocławek Królewiecka 7**

Przewodniczący narady koordynacyjnej : Inspektor PODGiK Dariusz Skurtys.

Data wpływu wniosku na naradę koordynacyjną: **29-06-2021**.

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052)

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Obiekty ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury brązowej.
3. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ administracji architektoniczno – budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych oraz technicznych projektu.
4. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
5. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052). W przypadku

zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych lub urządzeń zabezpieczających te znaki, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt, na warunkach określonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku.

7. Przed przystąpieniem do robót uzyskać od zarządzającego drogą zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i warunki prowadzenia robót w pasie drogowym.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy Gazownia Włocławek

- przedstawiciel Andrzej Gawłowski .

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono z uwagami.

8. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
9. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon Dystrybucji Gazu.
10. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
11. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
12. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m - 1,2 m.
13. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Włocławek - przedstawiciel Jarosław Walczak.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono z uwagami.

14. Zachodzą skrzyżowania z kablami energetycznymi średniego i niskiego napięcia.
15. Na kablach energetycznych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi przyłączami (sieciami) zabudować dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia.
16. Kierownik robót przed rozpoczęciem prac budowlanych dodatkowo uzgodni w Energa-Operator SA przebieg uzbrojenia energetycznego w obrębie planowanych prac ziemnych.
17. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego.
18. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikające z uszkodzeń urządzeń energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy.
19. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urządzenia energetyczne zgłosić pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do najbliższego Rejonu Energa-Operator SA w celu właściwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.
20. Roboty w pobliżu linii energetycznych napowietrznych prowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A. - przedstawiciele Mirosław Szymczak i Waldemar Pilarski nie stawili się.

SatFilm Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - przedstawiciel Robert Szpulecki.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

Netia Telekom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag (nie dotyczy Netii Telekom S.A.).

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku

- przedstawiciel Radosław Bury.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. - przedstawiciele Marek Sawicki, Tomasz Pietrak, Andrzej Dąbrowski, Wacław Kołcon nie stawili się.

Wójt Gminy Włocławek - przedstawiciel Katarzyna Knasiak.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetowego modułu obsługi narad koordynacyjnych w trybie chronionym) - uzgodniono bez uwag.

Z up. Starosty

Załącznik

=====

- egz. projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Otrzymuje:

=====

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. NK a/a : 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.