

PROTOKÓŁ NR 1923958/2025

okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma:	Zakład Usług Kominarskich, Obrońców Warszawy 25/2, 67-400 Wschowa, tel. +48508100399, e-mail: tobiaszwojnarowski@interia.pl
--------	--

Podstawa prawna:	Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z późn. zm.) Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.) § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)
------------------	--

1. MIEJSCE KONTROLI

Województwo lubuskie	Powiat wschowski	Gmina Wschowa (miasto)
Miejscowość Wschowa	Kod pocztowy 67-400	
Ulica Ks. Andrzeja Kostki	Nr budynku 23A	
Oznaczenie specjalne budynku		

2. ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych				
Dymowe	Spalinowe	Wentylacyjne	Awaryjne	Suma
2	0	2	0	4

3. USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Określone przewody kominowe nie nadają się do dalszej eksploatacji, pozostałe są utrzymane w dobrym stanie technicznym

4. ZAKRES NIWYKONANYCH ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokole z poprzedniej kontroli Stwierdzone nieprawidłowości: Pęknięty przewód kominowy - nieszczelny. Wykwyty na kominie . Zaleca się zamontowanie wkładu kominowego do kotła CO (lokal nr 1) Do chwili usunięcia nieprawidłowości zabrania się używania komina

5. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszelkie wskazane nieprawidłowości, terminy i metody ich usunięcia (szczegóły w załączniku)

Nieprawidłowości jak wyżej. Przewód kominowy należy sklamrować i umocować do ściany budynku.

Liczba załączników¹

0

6. INNE UCHYBIENIA MAJĄCE POŚREDNI WPŁYW NA DZIAŁANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Wszelkie uchybienia mające pośredni wpływ na działanie przewodów kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

7. INNE UWAGI

Inne uwagi

8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ KONTROLĘ

Imię i nazwisko

TOBIASZ WOJNAROWSKI

Nr kwalifikacji lub uprawnień

212/11

E-mail

tobiaszwojnarowski@interia.pl

Telefon komórkowy / stacjonarny

+48508100399

9. DANE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONTROLI

Imię i nazwisko

Władysław Wojnarowski

10. DANE WŁAŚCICIELA / ZARZĄDCY

Nazwisko / Nazwa firmy

Gmina Wschowa

Imię / Nazwa skrócona firmy

Adres e-mail

11. INFORMACJE O KONTROLI

Data i godz. rozpoczęcia kontroli

17.03.25 19:41

Data i godz. zakończenia kontroli

17.03.25 19:41

Data i godz. uzupełnienia danych

17.03.25 19:46

Status

Zaakceptowany

12. TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI

Termin następnej kontroli - do

17.03.2026

13. UWAGI

UWAGI

Brak uwag

Protokół otrzymują:



Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku



Właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.