

**1. Spis treści wymaganych przepisami dokumentów:**

Lp.	Treść	Strona
	Strona tytułowa	1
	Spis treści wymaganych przepisami dokumentów:	2
1	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3-7
2	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.41.2021 z dnia 27.01.2022	8-18
3	Kopia pisma od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Łódź nr O.Ł.Z-3-4340.18.2021.2.mm z dnia 22.03.2022r.	19-23
4	Kopia Warunków Technicznych nr 01-RP-001367-2021/AR z dnia 03.11.2021 wydanych przez PGE Dystrybucja S. A.	24-25
5	Kopia uzgodnienia dokumentacji projektowej nr 218/2022 z dnia 09.02.2022 wydanych przez PGE Dystrybucja S. A.	26
6	Kopie uproszczonych wypisów z rejestru gruntu	27-31
7	Wykaz właścicieli działek, na których lokalizowana jest projektowana inwestycja	32
8	Kopia Protokołu ZUDP nr GBR.6630.54.2022 z dnia 19.04.2022 od Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim	33-36

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**dla:**

**„Budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego ”**

**Przyglów dz. nr ew.: 101009\_5.0018.638/1, 101009\_5.0018.657/1,  
101009\_5.0018.658/2, 101009\_5.0018.659/2, 101009\_5.0018.660/1,  
101009\_5.0018.676/5, 101009\_5.0018.677/1, 101009\_5.0018.682/9,  
101009\_5.0018.682/11, 101009\_5.0018.683/1, 101009\_5.0018.684/3,  
101009\_5.0018.685/1, 101009\_5.0018.686/6, 101009\_5.0018.686/8,  
101009\_5.0018.687/3, 101009\_5.0018.687/5, 101009\_5.0018.688/3,  
101009\_5.0018.689/1, 101009\_5.0018.810, 101009\_5.0018.862/14,  
101009\_5.0018.868/3, 101009\_5.0018.868/4**

**obręb 0018 Przyglów gm. Sulejów**

**Inwestor:     Gmina Sulejów  
                    ul. Konecka 42  
                    97-330 Sulejów**

**Projektant:   mgr inż Marcin Kucharski**

- ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ  
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.**

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejności:

- posadowienie 1 słupa betonowego (wirowanego), typu E-10,5  
bez oprawy oświetleniowej, na dz. nr ew.: 101009\_5.0018.638/1  
obręb 0018 Przyglów gm. Sulejów ;**

- budowa (podwieszenie) linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x35mm<sup>2</sup> przebiegającej przez dz. nr ew.: 101009\_5.0018.638/1 obręb 0018 Przyglów gm. Sulejów
- posadowienie 20 sztuk słupów stalowych ośmiokątnych, ośmiometrowych z blach o grubości min. 3 mm z wysięgnikami kompletnymi wraz z oprawami typu LED, na dz. nr ew.: 101009\_5.0018.658/2, 101009\_5.0018.684/3, 101009\_5.0018.688/3, 101009\_5.0018.810, 101009\_5.0018.862/14, 101009\_5.0018.868/3 obręb 18 Przyglów gm. Sulejów, słupy na fundamentach przystosowanych dla tych słupów;
- ułożenie kablowej linii oświetleniowej w wykopie otwartym, wraz z zasypaniem wykopu (po ułożeniu kabla) na dz. nr ew.: 101009\_5.0018.638/1, 101009\_5.0018.657/1, 101009\_5.0018.658/2, 101009\_5.0018.659/2, 101009\_5.0018.660/1, 101009\_5.0018.676/5, 101009\_5.0018.677/1, 101009\_5.0018.682/9, 101009\_5.0018.682/11, 101009\_5.0018.683/1, 101009\_5.0018.684/3, 101009\_5.0018.685/1, 101009\_5.0018.686/6, 101009\_5.0018.686/8, 101009\_5.0018.687/3, 101009\_5.0018.687/5, 101009\_5.0018.688/3, 101009\_5.0018.689/1, 101009\_5.0018.810, 101009\_5.0018.862/14, 101009\_5.0018.868/3, 101009\_5.0018.868/4 obręb 0018 Przyglów gm. Sulejów.

- **WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.**

Na terenie objętym zakresem niniejszych robót znajdują się:

- istniejące linie energetyczne nn
- istniejąca droga krajowa DK12
- istniejące rurociągi wodne
- istniejące przewody telekomunikacyjne
- istniejący drzewostan oraz wjazdy

- **WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA.**

- istniejące linie energetyczne nn
- istniejąca droga krajowa DK12
- istniejące rurociągi wodne
- istniejący drzewostan oraz wjazdy

- **WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.**

- prace w pasie drogi krajowej DK12
- prace w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia
- prace w pobliżu rurociągów wodnych

- **WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.**

Pracownicy realizujący zakres robót przewidzianych projektem budowlanym winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (winni posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP). Sprzęt ochrony osobistej pracowników winien posiadać aktualne atesty oraz instrukcję określającą sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. Brygada monterska winna ponadto być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy oraz wykaz telefonów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, Rejonowej Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim. Przed każdorazowym przystąpieniem do prac brygadzysta winien przeprowadzić krótki instruktaż na temat zakresu wykonywania robót i związanych z nimi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wytycznymi kierownika budowy.

Instruktaż prowadzić z zachowaniem przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912 z 1999 r.;
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.;
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej zdolności psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 z 1996 r..

**• WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.**

Prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należących do PGE Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim, czynnych lub unieczynnionych (tzn. wyłączonych z pod napięcia i uziemionych), mogą się odbywać po dopuszczeniu do pracy przez PGE Dyspozycja Ruchu Rejonu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim. Urządzenia mechaniczne na budowie typu: koparka, urządzenie przepychowe, urządzenia dźwigowe itp. winny posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy oraz być obsługiwane przez uprawniony personel. Wykopy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną przed przedostaniem się osób trzecich. W trakcie pracy sprzętu dźwigowego w zasięgu jego pracy powinny znajdować się tylko osoby upoważnione. Do obowiązków kierownika budowy należy kontrola nad utrzymaniem porządku na placu budowy. Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi budowy, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić

odpowiednim służbom. Przy wykonywaniu prac w pasie drogi krajowej, należy przestrzegać zaleceń Wydziału Dróg GDDKiA Oddział Łódź.