



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

„FLORIAN”
SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD NR 21/WR
w Wołowie
56-100 Wołów, ul. Niepodległości 36
tel. 071 889 27 62

WOŁÓW, dnia **19.02.2024r.**

OPINIA 065953

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. **PRZEDSZKOLNA** nr **2** w **56-120 Brzeg Dolny**
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez **MODERNIZOWANY LOKAL UŻYTKOWO USŁUGOWY**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

SZYMON KORNAJ + Pracownik RZK

Pana

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W modernizowanym lokalu przeprowadzone ekspertyzę przewodów kominowych w celu ustalenia wolnych przewodów kominowych do podłączeni wentylacji wywiewnych w danych pomieszczeniach. Na szkicu zaznaczono wolne przewody kominowe oraz ich metraż od wylotu komina ponad dachem. Niektóre przewody kominowe należy udrożnić w celu prawidłowego działania. Po wykonanych pracach należy zgłosić do ponownej kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości podłączeń. W pomieszczeniu łazienki należy odłączyć kocioł Co etaż - podłączyć wentylację wywiewną.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w **2** egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

użytkownika i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

„Florian” S.p.U.K.
Zakład nr 21/WR
Mistrz Kominarski
dypl. mistrzowski nr 1457
Pieczęć i podpis
Szymon Kornaj

Szkic orientacyjny:



PRZEDSZKOLNA 2 56-120 BRZEG DOLNY

MODERNIZACJA LOKALU USŁUGOWEGO

← przewody kominowy wolny można wykorzystać do podłączenia wentylacji wywiewnej
Przewody kominowe należy udrożnić gdyż nie wszystkie są drożne (schodzą) do modernizowanego lokalu
Obok przewodów kominowych podano metraż od wylotu na dachu budynku

PO WYKONANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z PODŁĄCZENIEM WENTYLACJI W LOKALU NALEŻY
ZGŁOSIĆ DO PONOWNEJ KONTROLI W CELU SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZEŃ

„Florian” S.P. s.c.
Zakład nr 21/WR
Mistrz Kominarski
dypl. mistrzowski nr 1457

Pisze i podpisuje opiniodawcy
Szymon Komaj