

STRONA TYTUŁOWA	
Nazwa elementu	ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa zamierzenia budowlanego	Rozbiórka części istniejącego komina.
Adres obiektu budowlanego	Kiwity 2, 11-106 Kiwity Jednostka ewid.: 280902_2 gmina Kiwity Obręb: 0009 Kiwity Działka nr 305/1
Kategoria obiektu budowlanego	VIII
Inwestor	Gmina Kiwity Kiwity 28 11-106 Kiwity
Identyfikatory działek ewidencyjnych	280902_2.0009.305/1

**Spis załączników:**

<b>Nazwa załącznika</b>	<b>strony</b>
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3-5

Kategoria obiektu  VIII	<b>INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY</b>	
	Rozbiórka części istniejącego komina.	
<b>Adres inwestycji</b>  Kiwity 2, 11-106 Kiwity Jednostka ewid.: 280902_2 gmina Kiwity Obręb: 0009 Kiwity Działka nr 305/1		<b>Nazwa i adres inwestora</b>  Gmina Kiwity Kiwity 28 11-106 Kiwity
<b>Opracował:</b>	<b>Piotr Zawadzki</b> <b>11-100 Lidzbark Warmiński</b> <b>ul. Cicha 19</b> upr. bud. WAM/0036/ZOOK/09 spec. konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie	..... PODPIS
<b>Opracował:</b>		..... PODPIS
Lidzbark Warmiński, luty 2024		

## **1.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz.U. nr 12 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126.

## **2.0. Zakres robót.**

Zakres prowadzonych prac obejmuje rozbiórkę części komina na działce nr 305/1 obrębu 0009 Kiwity.

W zakresie robót wyszczególniono następujące etapy realizacji obiektu:

- Ustawienie rusztowań
- Rozbiórka części komina
- Wykonanie czapy
- Remont pozostałej części komina
- Rozbiórka rusztowania

## **3.0. Wykaz istniejących obiektów.**

W pobliżu terenu budowy nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **4.0. Elementy zagospodarowania terenu.**

W pobliżu terenu budowy nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **5.0. Przewidywane zagrożenie.**

Roboty budowlane – montażowe – możliwość upadku ( prace na wysokości)  
Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia  
Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową

## **6.0. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót.**

Teren na którym będą prowadzone prace budowlane zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych poprzez ogrodzenie z desek lub siatki stalowej. Przewidziano wykonanie oznakowania tablicą „ TEREN BUDOWY – WSTĘP WZBRONIONY”

## **7.0. Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników.**

Pracownicy mający uczestniczyć w budowie ww obiektu zostaną przeszkoleni pod względem BHP i p.poż. Prowadzenie i zakres instruktażu zostanie odnotowany w Karcie Szkoleń BHP i w dzienniku budowy.

Zakres instruktażu obejmuje zapoznanie pracowników z:

- Wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi
- Zasadami stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej
- Zasadami bezpieczeństwa na stanowisku pracy
- Zasadami postępowania w przypadku zagrożenia

Dodatkowo raz w tygodniu prowadzone będą odprawy z brygadzystami mające na celu omówienie przewidywanej na dany tydzień pracy, możliwości wystąpienia zagrożeń przy prowadzeniu danych prac oraz sposobów ich eliminowania względnie zabezpieczania się przed ich działaniem.

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zapatrzyć w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższej placówki opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze.

**Opracował**

**Piotr Zawadzki**

upr. bud. WAM/0036/ZOOK/09

spec. konstrukcyjno-budowlana

w ograniczonym zakresie

**Data opracowania: luty 2024r**