

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

**BUDOWA INSTALACJI MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ O MOCY
0,5MW I POJEMNOŚCI 2,15MWh**

KATEGORIA OBIEKTU VIII

Jednostka ewidencyjna: **180603_2 MAJDAN KRÓLEWSKI**

Obręb ewidencyjny: **0004 KRZĄTKA**

Identyfikator działek: **180603_2.0004.93,**

Inwestor:	Gmina Majdan Królewski, Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski
------------------	--

SPIS ZAWARTOŚCI ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

1	Informacja Bioz.....	3
---	----------------------	---

INFORMACJA BIOZ

**BUDOWA INSTALACJI MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ O MOCY
0,5MW I POJEMNOŚCI 2,15MWh**

KATEGORIA OBIEKTU VIII

Jednostka ewidencyjna: **180603_2 MAJDAN KRÓLEWSKI**

Obręb ewidencyjny: **0004 KRZĄTKA**

Identyfikator działek: **180603_2.0004.93,**

Inwestor:	Gmina Majdan Królewski, Ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski
------------------	--

OPRACOWAŁ:

PAULINA SERWATKA-MASŁYK

UL. BRZozOWSKA 1/20, 35-505 RZESZÓW

1 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1.1 ZAKRES PRAC I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA

- przygotowanie miejsca pracy
- wykonanie wykopów pod projektowaną płytę fundamentową
- ustawienie projektowanego magazynu energii
- wykonanie wykopów pod projektowane linie kablowe nN
- ułożenie projektowanych linii kablowych w wykopie
- wykonanie pomiarów i włączenie do sieci

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne sieci uzbrojenia terenu
- Istniejący zjazd z drogi publicznej

1.3 ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE

- magazyn energii

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

- Montaż magazynu energii – zagrożenie średnie
- Prowadzenie prac rozładunkowych i montażowych zagrażające przygnieceniem, upadkiem przedmiotów z wysokości – zagrożenie średnie
- Wykonywanie wykopów zagrażające urazami ciała na skutek upadków do wykopu i pracą sprzętu – zagrożenie średnie

1.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU

- Zapoznanie z zakresem robót i kolejnością ich realizacji
- Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP po przyjeździe na budowę i w każdym przypadku zmiany asortymentu robót oraz w przypadku wprowadzenia nowych technologii
- Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
- Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP
- Określenie ścisłych procedur postępowania oraz ścisłe ich przestrzeganie przy pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem w zakresie przygotowania, określenia i wydzielenia miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do robót i bezpiecznego wykonywania pracy
- Określenie środków technicznych i ochron osobistych koniecznych do stosowania
- Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się oraz przypomnienie numerów alarmowych.

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- Środki ochrony osobistej takie jak: kaski, rękawice ochronne itp.
- Środki techniczne takie jak: ogrodzenia, bariery, podesty itp.
- Zachowanie bezpiecznej odległości od pracującego sprzętu
- Wyznaczenie stref niebezpiecznych
- Wyznaczenie dróg komunikacyjnych
- Praca na sieci wyłącznie po dopuszczeniu.

- Praca na sieci wyłącznie na stanowisku pracy wydzielonym, dopuszczonym do pracy i określonym w poleceniu na pracę. Wykonywanie wyłącznie prac wskazanych w poleceniu na pracę

OPRACOWAŁ:

PAULINA SERWATKA-MASŁYK

UL. BRZozowska 1/20, 35-505 Rzeszów