

Raport robót ziemnych

Projekt: ul. Piękna

Pikieta początkowa: 0+002.359

Pikieta końcowa: 0+137.435

| <u>Pikieta</u> | <u>Powierzchnia wykopu (m2)</u> | <u>Objętość wykopu (m3)</u> | <u>Objętość do ponownego wykorzystania (m3)</u> | <u>Powierzchnia nasypu (m2)</u> | <u>Objętość nasypu (m3)</u> | <u>Całk. obj. wykopu (m3)</u> | <u>Całk. obj. do ponownego wykorzystania (m3)</u> | <u>Całk. obj. nasypu (m3)</u> | <u>Całk. obj. netto (m3)</u> |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 0+002.359 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0+030.017 | 2.76 | 91.91 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 91.91 | 91.91 | 0.00 | 91.90 |
| 0+059.915 | 2.71 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 0.07 | 173.59 | 173.59 | 0.08 | 173.51 |
| 0+100.058 | 2.34 | 101.39 | 101.39 | 0.00 | 0.09 | 274.98 | 274.98 | 0.17 | 274.81 |
| 0+137.435 | 2.37 | 88.13 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 363.11 | 363.11 | 0.17 | 362.94 |