

.....
(pieczęć firmy)

PROTOKÓŁ BADANIA, WYDAJNOŚCI I CIŚNIENIA

Obiekt: **Komenda Portu Wojennego Świnoujście**

Adres: **ul. Steyera 18, 72-600 Świnoujście**

Typ sieci: **Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnątrz/zewnętrzna**

- **Hydranty wewnętrzne DN 25, 33, 52**
- **Hydranty zewnętrzne DN 80, 100**

Data wykonania pomiarów:

Następny przegląd należy wykonać w terminie:

Podpis wykonawcy

.....

I. WYMAGANIA PRZEPISÓW I NORM

Wykonawca musi przedstawić podstawowe akty prawne, na podstawie których wykonuje przeglądy. Określić ciśnienie na zaworach hydrantowych, a także wartości nominalne hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie aktów prawnych. Wykonawca dołącza do protokołu Świadectwo Wzorcowania urządzenia, którym dokonuje pomiary.

II. WYNIKI POMIARÓW

HYDRANTY WEWNĘTRZNE

Lp.	Lokalizacja	Hydrant	Ciśnienie statyczne [MPa]	Ciśnienie dynamiczne [MPa]	Wydajność [dm³/s]	Wąż hydrantowy	Uwagi
Kompleks koszarowy							
1	Budynek (kuchnia) • parter • I piętro	DN25	0,36	0,28	1,17	półsztywny 25/20	
		DN25	0,30	0,24	1,08	półsztywny 25/20	
2							
3							
Kompleks koszarowy							
1							

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

Lp.	Lokalizacja	Hydrant	Ciśnienie statyczne [MPa]	Ciśnienie dynamiczne [MPa]	Wydajność [dm³/s]	Uwagi
Kompleks koszarowy						
1	Przy budynku nr	HN 80	-	-	-	niesprawny (skorodowany, uszkodzony stojak)
2	Przy budynku nr	HN 80	0,36	0,24	11,05	sprawny
3						
Kompleks koszarowy						
1						

III. ANALIZA PRZEGLĄDÓW I WYNIKÓW POMIARU

- *Wykonawca potwierdza, że badanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
- *Wykonawca potwierdza, że pomiaru dokonano urządzeniem z ważnym Świadectwem Wzorcowania,*
- *Wykonawca określa ilość hydrantów, które zostały poddane przeglądowi,*
- *Wykonawca określa ile hydrantów jest sprawnych/niesprawnych.*

IV. WNIOSKI I ZALECENIA

Pomiary zostały dokonane przez:

(podpis wykonawcy)

Protokół na podstawie pomiarów wykonał:

(podpis wykonawcy)