

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: **BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

Adres: **dz. 142/3, 142/4, ob. 4, 82-100 Nowy Dwór Gdański**

Inwestor: **Gmina Nowy Dwór Gdański**
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Stadium: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

Branża: **ARCHITEKTURA**

opracował :
mgr inż. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. (BIOZ)

Wytyczne (informacja) dla kierownika budowy w sprawie sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie budowy budynku Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim, na dz. 142/3. 142/4, ob. 4, 82-100 Nowy Dwór Gdański, której inwestorem jest Gmina Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera 3, 82-100 Malbork.

Kolejność wykonywania robót w zakresie planowanej inwestycji kubaturowej

- roboty ziemne i fundamentowe
- roboty murowe i betonowe
- roboty montażowe konstrukcji nośnych ścian i dachu
- roboty instalacyjne i elektryczne
- posadzki i tynki
- roboty drogowe
- roboty wykończeniowe

Wykaz istniejących obiektów

Na przedmiotowej działce nie występują żadne obiekty budowlane.

Istniejące elementy zagospodarowania, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Zakres opracowania nie obejmuje elementów stwarzających ww. zagrożenie

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Podczas wykonywania robót ziemnych i fundamentowych nie wystąpią większe zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi przebywających na budowie.

Podczas wykonywania wykopów należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem ziemi oraz wygradzić i oznakować siatką ostrzegawczą.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia prac na wysokości, prac murowych i montażowych konstrukcji stalowej. Podczas wykonywania robót ogólnobudowlanych należy zwracać szczególną uwagę na kolejność wykonywania robót

Wydzielenie i oznakowania budowy, dojazd, urządzenie i wyposażenie terenu

Zaplecze budowy należy wykonać w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do zaplecza budowy musi być uzgodniony z Organem Zarządzającym ruchem. Teren budowy należy tymczasowo ogrodzić i oznakować wg. obowiązujących przepisów.

Wodę do celów budowlanych i socjalnych należy pobierać z wykonanego przyłącza do zaplecza budowy. Zaplecza socjalne należy urządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót, każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do prac wykonywanych z urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczać bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników powinien obejmować:

- imienny podział pracy
- kolejność wykonywania robót
- wymagania stawiane pracownikom przy poszczególnych czynnościach
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej

Sposób przechowywania materiałów

Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych technologiach ilościach można zaliczyć rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Należy je przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami. Podczas wykonywania poszczególnych robót należy zastosować środki bezpieczeństwa przewidziane do użycia przy realizacji zadania

- ubrania robocze
- rękawice ochronne
- kaski ochronne
- okulary ochronne

Teren budowy należy ogrodzić i zorganizować w sposób umożliwiający swobodne opuszczenie (ewakuację) w przypadku zagrożenia pożarem, wypadkiem, awarii sprzętu

Materiały służące do budowy i montażu należy składować w miejscach oddalonych od innych obiektów.

opracował :
mgr inż. arch. Dariusz Lemka
Nr ewid. upr. bud. 147/Gd/01
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń