

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWA

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo

INWESTOR:

**Gmina Szudziałowo
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

<u>FUNKCJA</u>	<u>IMIĘ I NAZWISKO</u>	<u>UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ</u>	<u>PODPIS</u>
<i>BRANŻA: DROGOWA</i>			
Projektant	mgr inż. Michał Rećko	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ewid. PDL/0136/PWBD/21	

Sokółka, styczeń 2024 r.

1. Część opisowa

1.1. Zakres robót

Zakres robót przy realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg na terenie Gminy Szudziałowo obejmuje:

a) wszystkie branże

- wykonanie geodezyjnego wytyczenia,
- oznakowanie budowy i zabezpieczenie budowy przed osobami nieupoważnionymi,
- wykonie robót przygotowawczych i porządkowych,
- sukcesywną dostawę materiałów na budowę,
- wykonanie robót budowlanych odpowiednich dla każdej z branży.

b) branża drogowa

- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie robót ziemnych,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni drogowych,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie dróg i elementów BRD,
- elementy dróg.

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i technologii wykonywania robót.

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące istniejące obiekty budowlane:

- sieć energetyczna napowietrzna i kablowa,
- sieć wodociągowa,
- sieć telekomunikacyjna.
- przyłącza energetyczne i wodociągowe.

1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy przebudowie dróg wszystkie prace będą prowadzone pod ruchem maszyn budowlanych oraz innych uczestników ruchu drogowego niebędących uczestnikami procesu inwestycyjnego. Częściowo prace będą prowadzone w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnej napowietrznych oraz kablowych 15kV w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów mniejszej niż 5,0 m.

1.4. Określenie skali i rodzaju przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych przy drodze powiatowej nr 1245B.

Rodzaj zagrożeń / skala	Rodzaj wykonywanych robót budowlanych
Wypadki i zdarzenia drogowe / duża skala zagrożenia	Wszystkie prace budowlane związane z budową drogi wykonywane przy jednocześnie występującym ruchu
Najechanie, potrącenia pracownika przez maszynę budowlaną / duża skala zagrożenia	Wszystkie prace budowlane związane z budową drogi
Wpadnięcie do wykopu, przysypanie ziemią/ mała skala zagrożenia	Roboty ziemne
Oparzenie pracownika / mała skala zagrożenia	Wykonywanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco
Przyciśnięcia i zmiżdżenia dolnych i górnych kończyn spowodowane upuszczeniem ciężkich elementów drogowych / mała skala zagrożenia	Wykonywanie elementów dróg

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Realizacja inwestycji nie wiąże się z realizacją robót szczególnie niebezpiecznych wymienionych w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) niemniej jednak wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji inwestycji powinni mieć odpowiednie szkolenie:

- wstępne, podstawowe i okresowe,
- operatorzy maszyn powinni posiadać wymagane uprawnienia,
- każdy z członków załogi obowiązkowo powinien być zapoznany z planem bioz.

1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

Plan BIOZ powinien zawierać wszystkie elementy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z technologią robót po oznakowaniu miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Roboty budowlane wykonywać odcinkowo z połówkowym wyłączeniem ruchu a w przypadku całościowego wyłączenia drogi z ruchu należy zapewnić objazdy. W przypadku połówkowego wyłączenie drogi z ruchu w miejscach o organicznej widoczności zapewnić ręczne kierowanie ruchem przez osoby posiadające szkolenie.

Na placu budowy należy przewidzieć ewentualne miejsce parkowania maszyn drogowych w sposób niestwarzający zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Należy wydzielić miejsce bezpiecznego składowania materiałów budowlanych oraz określić zasady bezpiecznego ich przemieszczania.

Wskazać miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.