

Plan ochrony zieleni podczas wykonywania robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku”

1. Drzewa rosnące od strony północnej budynku sali gimnastycznej SP14 znajdują się w odległości 15 m od budynku.
2. Drzewo wielopniowe rosnące przy narożniku południowo zachodnim budynku głównego SP14 znajduje się w odległości 6 m od tego narożnika.
3. Krzewy znajdujące w odległości od 1,0m do 7,5 m od narożnika południowo zachodniego budynku głównego SP14 zostaną zabezpieczone wygradzeniem tymczasowym o wys. min. 1,5 m, stabilnym i zabezpieczonym przed przemieszczaniem
4. Drzewo rosnące w odległości 9 m od elewacji południowej budynku głównego SP14 zostanie zabezpieczone wygradzeniem tymczasowym o wys. min. 1,5 m, stabilnym i zabezpieczonym przed przemieszczaniem, ewentualnie najniżej osadzone konary drzewa zostaną podwiązane.
5. Młode nasadzenia t.j 2 szt drzew gatunku jarzab mączny rosnące odległości 4,2m od elewacji wschodniej budynku sali gimnastycznej SP14 zostaną zabezpieczone wygradzeniem tymczasowym o wys. min. 1,5 m, stabilnym i zabezpieczonym przed przemieszczaniem

Sporządziła:


mgr inż. **Wioletta Banaś**
ul. **Wiosna** 1/85
09-400 **PŁOCK**