



**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 07.05.2024 r.

IZA.272.1.11.2024

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu 07.05.2024 r. o godz. 10:00 na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu odbyła się wizja lokalna dot. zadania inwestycyjnego pn.:

Remont dachów w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu

1. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego:
 - a) Piotr Sienkiewicz
 - b) Anna Walendziak
2. W wizji wzięli udział przedstawiciele Wykonawców, którym udostępniono planowane miejsce wykonywania prac budowlanych.
3. W trakcie wizji zostały zadane następujące pytania:
 - a) W jaki sposób zamontować wcześniej zdemontowane parapety?
 - b) Jaki rodzaj papy zastosować?
 - c) W jaki sposób i czym wypełnić istniejące zapadnięcia?
 - d) Czy liczba kołków powinna odpowiadać liczbie otworów?
 - e) W jaki sposób zakończyć montaż papy w pasach nadrynnowych?
 - f) Z jakiego materiału powinna być wykonana drabina prowadząca na dach górny?
 - g) Czy dopuszczalne jest uzupełnienie naprawianych glifów farbą elewacyjną?
4. Odpowiedzi:
 - a) W przypadku konieczności należy wykonać podlewkę wyrównującą, a następnie parapet zamontować na kleju montażowym z obowiązkowym wpięciem parapetów w rowki montażowe w oknach;
 - b) Należy zastosować papy o parametrach technicznych nie gorszych niż: Papa podkładowa typu G200 s4, papa wierzchniego krycia PYE PV250S52;
 - c) Miejsca dużych zadoleń należy wyciąć, uzupełnić styropianem. Przewiduje się, że takich miejsc będzie ok 10%;
 - d) Otwory wykonywane na potrzeby kołkowania nie mogą być wykorzystywane do aplikowania pianki montażowej. Tak więc liczba wykonanych otworów jest sumą otworów do wykonania aplikacji pianką oraz montażu łączników;
 - e) Papę należy wywinąć i zakończyć w 1/3 wysokości pasa nadrynnowego;
 - f) Drabinę należy wykonać ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze RAL 7016;
 - g) Dopuszczalne jest po uzupełnieniu ubytków (otworów) pianką następnie klejem i następnie pomalowanie całości glifu farbą elewacyjną kolorystycznie dobraną do elewacji;

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Na tym wizję zakończono.