

(pieczęć lub nazwa i adres Wykonawcy)

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu poprzez stworzenie punktu widokowego (oraz wyposażenie go w elementy małej architektury), zlokalizowanego na terenie należącym do Miasta Bydgoszczy na osiedlu Piaski przy ul. Obrońców Tobruku (działka o nr ew. 54/15 obręb 305) w ramach zadania Miasta pn. „Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)”

Lp.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA	Jm.	Ilość	WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO)
Roboty przygotowawcze i ziemne, nawierzchnie punktu widokowego oraz wycinka i nasadzenia drzew				
1.	Roboty ziemne i przygotowawcze, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> zdjęcie warstwy ziemi na głębokość ok. 40 cm wraz z wywozem i utylizacją, niwelacja terenu pod utwardzoną nawierzchnię mineralną oraz nawierzchnię trawiastą punktu widokowego (wyprofilowanie i ukształtowanie nasypu (wraz ze skarżą) punktu widokowego poprzez nawiezienie, przemieszczenie i zagęszczenie żwiru frakcji 2÷8 mm oraz $I_s=0,98$) 	kpl.	1	
2.	Utwardzona nawierzchnia mineralna nasypu punktu widokowego – ok. 56 m ² w składająca się z: <ul style="list-style-type: none"> warstwy statycznej gr. 3 cm złożonej z piasku i żwiru różnych frakcji 0÷8 mm oraz frakcji ilastych będących spoiwem, warstwy dynamicznej gr. 5 cm złożonej z piasku i żwiru różnych frakcji 0÷16 mm oraz frakcji ilastych będących spoiwem, warstwy gr. 10 cm z kruszywa łamanego frakcji 2÷31,5 mm 	m ²	56,0	
3.	Wokół utwardzonej nawierzchni mineralnej obrzeże o szerokości 40 cm z kamienia polnego (dwa szeregi kamieni o wymiarach kamieni w rzucie poziomym min. 18 x 30 cm)	kpl.	1	
4.	Nawierzchnia trawiasta skarpy punktu widokowego – ok. 231 m ² (w tym m.in. nawiezienie i rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 20 cm oraz rozsianie trawy)	m ²	231,0	
5.	Wycinka drzew (z karczowaniem wraz z wywozem karpiny oraz zasypaniem i wyrównaniem terenu): <ul style="list-style-type: none"> 7 dębów szypułkowych (nie wymagają decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę), 3 dęby szypułkowe (wymagają decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę) 	szt.	10	
6.	Nasadzenia drzew (głóg jednoszyjkowy)	szt.	6	
Zakup, dostawa i montaż urządzeń i elementów punktu widokowego				
7.	Dostawa z montażem lunety obserwacyjnej (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	1	
8.	Dostawa z montażem ławki (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	1	
9.	Dostawa z montażem kosza na śmieci na kostce brukowej	szt.	1	
10.	Ogranicznik (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	kpl.	1	

11.	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem – informacja o finansowaniu z BBO (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	kpl.	1	
Pozostałe				
12.	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1	
Razem (suma poz. 1 – 12)				

.....
 Podpis osoby uprawnionej
 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy