

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
„ Dostawa i montaż klimatyzatorów”**

WYKONAWCA:

.....

Adres:

.....

Nr tel./fax :

REGON **NIP**

e – mail:

Warunki konieczne wymagane dla oferowanych urządzeń.

1. Wszystkie oferowane urządzenia jednego producenta(proszę podać nazwę producenta).
2. Wszystkie oferowane urządzenia na czynnik chłodniczy R32.
3. Do wszystkich oferowanych urządzeń sterowniki bezprzewodowe.
4. Do urządzenia oferowanego w poz. 1 wymagana jest „**możliwość**” zamontowania sterownika przewodowego z menu w języku polskim (proszę podać model/nazwę sterownika).
5. Wymagana gwarancja 60 miesięcy, urządzenia z bieżącego roku produkcji (max.12 miesięcy licząc do daty montażu) , urządzenia nigdy wcześniej nie montowane (fabrycznie nowe).

Wszystkie zdemontowane urządzenia stanowią własność Zamawiającego i po ich zdemontowaniu pozostają w jego dyspozycji.



Lp.	Adres	Opis	Ilość	Model oferowanego urządzenia.	Wartość oferty w zł brutto.	Koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji zł brutto. (łącznie w okresie gwarancji)
1	26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59	Demontaż klimatyzatora MITSUBISHI SLZ KA50UAL/SUZ KA50VA, montaż nowego klimatyzatora typu kasetonowego moc chłodnicza nominalna 4,2 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW) , różnica	1 kpl.			

	poziomów pomiędzy jednostkami ok 3 m, przewidywana długość instalacji chłodniczej ok 9mb, odprowadzenie kondensatu z wykorzystaniem poprzedniej instalacji (pod warunkiem skontrolowania jej stanu technicznego) lub wykonanie nowej			
2	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.		
3	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.		
4	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.		
5	Demontaż klimatyzatora BEKO , BK131XA/BK130XA, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej	1 kpl.		
6	Demontaż klimatyzatora BEKO , BK131XA/BK130XA, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej (jednostka zewnętrzna montowana na elewacji budynku VII piętro)	1 kpl.		

7		Demontaż klimatyzatora ELECTRA, ELAUVGS012H11/ELSIJGSO12N1 1, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej (jednostka zewnętrzna montowana na elewacji budynku V piętro)	1 kpl.			
8		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 2,5 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu z zastosowaniem pompki na zewnątrz budynku lub do kanalizacji	1 kpl.			
9		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu z zastosowaniem pompki na zewnątrz budynku lub do kanalizacji	1 kpl.			
10	ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
11		Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
12	ul. Radomska 1 26-900 Kozienice	Demontaż klimatyzatora FONKO, FO-E09LG, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu	1 kpl.			

		grawitacyjnie na zewnątrz budynku				
13	ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew	Demontaż klimatyzatora MIDEA, MSR12HRN1, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 3m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
14	UL. Łąkowa 3 06-200 Maków Mazowiecki	Demontaż klimatyzatora DAIKIN, FTKS50EV1B/RKS50E3V1B, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 3m, długość instalacji chłodniczej ok 11 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
15		Demontaż klimatyzatora DAIKIN, FTKS50D2V1L/RKS50E3V1B, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
16	ul. Nurska 39 07-320 Małkinia Górna	Demontaż klimatyzatora SHARP, AY-A18DR, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 1m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
17	ul. 1 Maja 3 09-100 Płońsk	Demontaż klimatyzatora Ravanson, MSW18-9AREN+MSW18-1AREN, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 12 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			

18		Demontaż klimatyzatora Ravanson, MSW18-9AREN+MSW18-1AREN, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 12 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
19	ul. Błonie 1 09-140 Raciąż	Demontaż klimatyzatora SHARP, AY-A18DR, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 1m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz	1 kpl.			
20	ul. PL. 3-go Maja 8 26-400 Przysucha	Demontaż klimatyzatora Sanyo, AP-CR73EH, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 2,5 kW (tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz	1 kpl.			
21	ul. Józefa Piłsudskiego 6 07-100 Węgrów	Demontaż klimatyzatora FONKO, FO-E09LG, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
22	ul. Kościuszki 13 07-200 Wyszków	Demontaż klimatyzatora Sinclair, ASH-13AK, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 4 m, długość instalacji chłodniczej ok 6 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
23	ul. Kolejowa 6 08-200 Łosice	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			

24	ul. Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko	Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW (tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku	1 kpl.			
łącna wartość oferty w zł brutto:						
łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji w zł brutto:						

łącna wartość oferty zł brutto

(słownie:).

łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancjizł brutto

słownie:).

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

.....
(pieczęć Firmy)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że (właściwie zakreślić): wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

- Wypełniłem obowiązek informacyjny
- nie dotyczy*

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Jednocześnie zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego poprzez przekazanie informacji, stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia, wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio przekazywał będą Zamawiającemu w ramach realizacji umowy, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO*

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14