

FORMULARZ CENOWY - Zadanie 4 inwestycyjne								
Wykaz materiałów preizolowanych: działki 537, 538 ul.Bojkowska								
Lp.	Wyszczególnienie	Bariera andydyfuzyjna [pogrub. ścianka / aluminium / EVOH] *	Rodzaj rury [bez szwu / szew wzdłużny / szew spiralny] **	Ilość [sztuk]	Ceny jednostkowe [netto]	Ceny za dostawę [netto]	Proponowany termin dostawy	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ADRES: Bojkowska							
1	Zawór odcinający preizolowany DN50/125			2		0,00 zł	04.06.2025	
2	Rura preizolowana prosta DN50/125 - długość 12m			6		0,00 zł	04.06.2025	
3	Kolano preizolowane DN50 90° długość ramion A1=A2=1m			12		0,00 zł	04.06.2025	
4	Kolano preizolowane DN50 90° długość ramion A1=1,5m, A2=1m			1		0,00 zł	04.06.2025	
5	Kolano preizolowane DN50 90° długość ramion A1=1m, A2=1,5m			1		0,00 zł	04.06.2025	
6	Trójnik prostopadły wznosny DN80/160-DN50/125-DN80/160			2		0,00 zł	04.06.2025	
7	Złącze mufowe ø160 (rura DN80) termokurczliwe sieciowane radiacyjnie kpl.			4		0,00 zł	04.06.2025	
8	Złącze mufowe ø125 (rura DN50) termokurczliwe sieciowane radiacyjnie kpl.			30		0,00 zł	04.06.2025	
9	Zakończenie izolacji - rękaw termokurczliwy („end-cap”) DN50/125			2		0,00 zł	04.06.2025	
10	Pierścienie uszczelniające D125			8		0,00 zł	04.06.2025	
11	Poduszka kompensacyjna 1000x1000x40			10		0,00 zł	04.06.2025	
					SUMA 1 :	0,00 zł		
SUMA 1					0,00 zł			

* Wpisać właściwe:
----- - brak bariery
ps - pogrubiona ścianka
al - aluminium
ev - EVOH

** Wpisać właściwe:
bs - bez szwu
sw - szew wzdłużny
ss - szew spiralny

- NIE WYPEŁNIAĆ SZARYCH PÓL