



Uniwersytet  
Wrocławski

**WIELOLETNI PLAN ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH  
I  
REMONTOWYCH  
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  
na lata 2021-2023  
na dzień 16.12.2021 r.**

Wrocław, 16.12.2021 r.

Wieloletni Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023 stan na dzień 16.12.2021 r.

Lp	Nazwa zadania	Objekt (adres)	Okres realizacji zadania	Szacunkowy łączny koszt [tys. zł brutto]	Stadium realizacji	Wydatki na koniec roku 2020 [tys. zł brutto]			Środki finansowe w poszczególnych latach [tys. zł brutto]						Uzasadnienie / informacje dodatkowe						
						Inwestycja		Remont	2021		2022		2023								
						Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
<b>Priorytet 1. Nakazy zewnętrzne i wewnętrzne lub stan zagrożenia technicznego budynku i/lub zdrowia użytkowników</b>																					
1.1	Przebudowa stacji transformatorowej łącząca z projektem zasilania rezerwowego s.n.	Budynek UWr ul. Przybyszewskiego 63,65; ul. Przemysłowego 10 W-w	01.2019-12.2022	1 585,50	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dokończenie remontu i przebudowy polegających na dostosowaniu istniejących budynków gospodarczych w Arboretum w Wągliwicach do przepisów p-poz oraz robot budowlanych legalizujących sposób użytkowania obiektu	Arboretum w Wągliwicach	04.2018-12.2022	2 844,57	Dokumentacja projektowa	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Przebudowa budynku UWr w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p-poz.	Budynek UWr ul. Cypolskiego 38 W-w	03.2022-12.2023	2 135,30	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Remont i przebudowa wentylacji w budynku Wydziału Chemii UWr	Budynek UWr ul. Joliot-Curie 14 W-w	01.2023-12.2024	2 584,50	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Remont i przebudowa budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii	Budynek UWr pl. Dawida 1 W-w	01.2017-09.2024	10 500,00	Realizacja robót	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Remont elewacji oraz płacik budynku Instytutu Archeologii UWr w celu usunięcia zawilgocenia budynku	Budynek UWr ul. Szewska 48 W-w	01.2016-12.2022	1 530,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Przebudowa budynku Instytutu Anatomii i Fizjologii w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-poz.	Budynek UWr ul. Szewska 46 W-w	03.2022-13.2023	1 635,30	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Przebudowa budynku Instytutu Filologii Angielskiej oraz Muzeum Mineralogii w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p-poz.	Budynek UWr ul. Kufarska 21-22 W-w	03.2022-13.2023	1 570,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Przebudowa budynku Instytutu Filologii Romankistycznej w celu dostosowania do wymagań ochrony p-poz.	Budynek UWr ul. Nowa 15 W-w	03.2022-13.2023	2 092,50	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Przebudowa budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p-poz.	Budynek UWr ul. Kuźnicza 46/47 W-w	03.2022-13.2023	2 075,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Przebudowa budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p-poz.	Budynek UWr ul. Uniwersytecka 22/26 W-w	03.2022-13.2023	1 870,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*mu*

Wieloletni Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023  
stan na dzień 16.12.2021 r.

Lp	Nazwa zadania	Objekt (adres)	Okres realizacji zadania	Szacunkowy łączny koszt [tys. zł brutto]	Stadium realizacji	Wydatki na koniec roku 2020 [tys. zł brutto]						Środki finansowe w poszczególnych latach [tys. zł brutto]						Uzasadnienie / informacje dodatkowe		
						Inwestycja		Remont		2021		2022		2023						
						Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne					
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.12	Przebudowa polegająca na wykonaniu oddymienia klatki w budynku przydziałowej w budynku	Budynek UWR ul. Śniadziowa 21 W-W	03.2022-13.2023	924,60	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: przyzwoenie obiektu do obowiązujących przepisów P-poz. (druk instalacji oddymniającej), nakaz wewnętrzny BHP-OP.
1.13	Remont i przebudowa pomieszczeń Pracowni Techniki Mikroelektrycznej, efektywności energetycznej i zasilaczem SCS w budynku oraz remont schodów zewnętrznych	Budynek UWR ul. Śniadziowa 21 W-W	03.2022-13.2023	2 132,22	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Przyzwoenie pomieszczenia do montażu aparatury naukowo badawczej oraz instalacji elektrycznych w tym celu zrewalidacja i doprowadzenie ścian.
1.14	Budowa budynku dydaktycznego WNHP	Budynek UWR ul. Kulnicza 29B W-W	03.2023-06.2026	22 157,00	Dokumentacja projektowa	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wymóg wykonania prac remontowych wynika z umowy z Wydziałem Gruntu (Gmina Wrocław).
1.15	Wymiana dźwiągów w budynkach nr 20, 21 i 25 WNS UWR	Budynek UWR ul. Koszarowa 3 W-W	01.2020-12.2022	2 284,56	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Rozbudowa potencjału naukowo badawczego Wydziału Inżynierii i Techniki na Wydziale Inżynierii i Techniki (WNT) w budynku WNHP. W obiekcie zaplanowano sale koncertowe, która ma służyć zajęciom ze studentami, a także będzie mogła być wykorzystwana do organizacji różnego rodzaju wydarzeń o przynależności do MEIN. Realizacja będzie mogła nastąpić na uzyskanie zewnętrznych źródeł.
1.16	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego pieszko-jezdnego dla Kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego	Budynek UWR ul. Koszarowa 3 W-W	01.2019-12.2024	6 240,37	Dokumentacja projektowa	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Poprawienie możliwości/ obiektów osobom niepełnosprawnym. Zły stan techniczny urządzeń dźwigowych (windy osobowe) powoduje zwiększone koszty napraw oraz długi czas braku dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych (zruchnięcie w poszczególnych częściach zamiennych).
1.17	Budowa stacji transformatorowej	Budynek UWR pl. Uniwersytecki 1 W-W	01.2019-12.2022	2 430,00	Dokumentacja projektowa	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Naprawa infrastruktury podziemnej oraz naprawa nawierzchni. Zły stan techniczny nawierzchni i infrastruktury poziomej (przewody, kable, rury, itp.) powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa (niebezpieczeństwo na mapach sieci podziemnej). Kompleksowa realizacja nastąpi w przypadku pozyskania środków zewnętrznych. Złożono wniosek o przyznanie dotacji do MEIN.
1.18	Przebudowa związana z wykończeniem instalacji oddymiającej klatki schodowej w Przedszklu Bramnym	Budynek UWR pl. Uniwersytecki 1 W-W	02.2022-09.2022	1 500,00	Realizacja robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Zapewnienie funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej (umieżliwienie podania rezerwowego zasilenia dla budynku) oraz zwiększenie mocy pod zapotrzebowanie planowanej wentylacji Aul Leopoldina i Oratorium Marianum (zaplanowane prace projektowe i wykonawcze w ramach prac konserwacyjnych i Oratorium Marianum. Złożono wniosek o przyznanie dotacji do MEIN.
1.19	Remont i przebudowa pomieszczenia nr 112 (pom. serwerowni) w Głównym UWR dla potrzeb DUT	Budynek UWR pl. Uniwersytecki 1 W-W	01.2021-12.2022	306,76	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego Uczelni, do wykonania wydziałem przestroni serwerowej, montaż instalacji klimatyzacji dla serwerowni, wydziałem dla potrzeb DUT. Złożono wniosek o przyznanie dotacji do MEIN.

Wieloletni Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023 stan na dzień 16.12.2021 r.

Lp	Nazwa zadania	Objekt (adres)	Okres realizacji zadania	Szacunkowy koszt zadania [tys. zł brutto]	Stadium realizacji	Wydatki na koniec roku 2020 [tys. zł brutto]						Środki finansowe w poszczególnych latach [tys. zł brutto]						Uzasadnienie / informacje dodatkowe		
						Inwestycja		Remont		2021		2022		2023		Remont				
						Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki użytkownika	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne					
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1.20	Przebudowa połączenia na wyloczeniu wentylacji i klimatyzacji w Auli Leopoldina, Sali Oratorium Marianum i wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych	Budynek UWWR pl. Uniwersytecki 1 W-w	05.2022-12.2024	2 257,07	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70	0,00	0,00	Cel: Zabezpieczenie substancji zabudowej Auli (zapewnienie odpowiedniej wentylacji dla fresków, ławek i podłogi) oraz poprawienie komfortu uczelnianów urzędniczych. Do tego realizowane prace są: wykończenie prac przy wyloczeniu wentylacji i klimatyzacji (poz. 22).
1.21	Dotychczasowe budynki DS. Kredka i DS. Obiekt do przepisów p.poz.	DS. Obiekt 30 pl. Grunwaldzki 30 DS. Kredka ul. Grunwaldzka 69 W-w	12.2023	1 921,40	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	Należy zrealizować Cel: Dotychczasowe budynki do przepisów P-poz do wykonania do 31.12.2021. UWWR występuje o przedłużenie terminu.
1.22	Remont i przebudowa zadania pomieszczeń w przyziemiu D.S. "Ołówek" i D.S. "Kredka"	DS. Obiekt 30 pl. Grunwaldzki 30 ul. Grunwaldzka 69 W-w	05.2021-12.2023	3 874,15	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Usunięcie nieszczelności wspólnych trasów DSów (obecnie występuje zalanie m.in. labli wynajmowanych).
1.23	Remont i przebudowa budynku Uniwersyteckiego polegający m.in. na spowodowaniu jego zym stanem technicznym	Budynek UWWR ul. Szajnochy 5/ pl. Solny 12 W-w	11.2021-12.2024	6 400,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Należy zrealizować Cel: Wykonanie robót remontowych z zakresu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pod groźbą nałożenia kar administracyjnych. Do wykonania pozostała część robót wewnętrznych (przebudowa instalacji elektrycznej, sanitarycznej, wodociągowej, budowlanych). Budynki do przeznaczenia po dostawieniu na pomieszczenia biurowe. Obecnie budynek wyłączony z użytkowania.
1.24	Remont dachu budynku Biblioteki Uniwersyteckiej polegający m.in. na uszczelnieniu świetlików	Budynek UWWR ul. Joliot-Curie 12 W-w	02.2022	650,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Cel: Wyeliminowanie przecieków wody opadowej przez świetliki dachowe w budynku Biblioteki (zbiory).
<b>Podsumowanie Priorytet I:</b>						<b>953,70</b>	<b>125,00</b>	<b>650,00</b>	<b>911,51</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097,16</b>	<b>67,65</b>	<b>9 247,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573,08</b>	<b>26 907,70</b>	<b>7 005,00</b>	<b>9 300,00</b>	
<b>Priorytet II. Opracowania i dokumenty przedprojektowe</b>																				
II.1	Budowa nowego budynku Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego	Teren UWWR przy ul. Kosiby	06.2022-12.2026	200,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wymagane opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Opracowano koncepcję realizacji. W 2022 r. do wykonania analiza realizacyjna. Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju prowadzonego przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (obecnie 4 lokalizacji). Rozbudowana część badawcza pozwoli rozszerzyć badania m.in. w zakresie zagrożeń środowiskowych. Rozbudowana część lokalowa pozwoli na rozwój budowy studiów i badań naukowych. Wyniknie na poprawę jakości kształcenia. Dodatkowe pojawią się możliwości wprowadzenia funkcji popularyzacji nauki. Szacowany koszt wykonania dokumentacji przedprojektowej to 5-7 mln zł. Koszt budowy szacowany jest na 400 mln zł.
II.2	Budowa nowego budynku Wydziału Chemii	Teren UWWR przy ul. Koszarowej / Kampus Grunwaldzki	03.2021-12.2030	298,40	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wymagane opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Chemii możliwości rozwoju. Obecnie prowadzona jest działalność jednostki, są w tym stanie technicznym i nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb tej jednostki. Szacowany koszt wykonania dokumentacji przedprojektowej to 5-7 mln zł. Koszt budowy szacowany jest na 400 mln zł.

*Handwritten signature*

Wieloletni Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023  
stan na dzień 16.12.2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Objekt (adres)	Okres realizacji zadania	Szacunkowy łączny koszt zadania [tys. zł brutto]	Stadium realizacji	Wydatki na koniec roku 2020 [tys. zł, brutto]						Środki finansowe w poszczególnych latach [tys. zł brutto]											
						Inwestycja		Remont		2020		2021		2022		2023		2023					
						Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Remont	Inwestycja		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.			
II.3	Budynek Centrum Badań Biomedycznych	Kampus Grunwaldzki	09.2020-12.2026	145,00	Opracowania przedprojektowe	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 opracowano koncepcję realizacji. W 2022 r. do wykonania analiza ekonomiczna dla Budynku Biomedycznych Badań. Cei: Zwiększenie możliwości rozwoju Wydziału Biotechnologii i dziedziny pokrewnych. W budynku przewidziano miejsca na nowe laboratoria i pracownie. W ramach zadania wykonani i innymi uszeregowani chronologicznie: 1. Wykonanie prac remontowych i modernizacji włączy się w nurt badań nad nowymi zagrożeniami dla zdrowia. Szacowany koszt wykonania technicznej dokumentacji projektowej to 3-5 mln zł. Koszt budowy szacowany jest na 100 mln zł.		
Priorytet III: Zadania kontynuowane																							
III.1	Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń dla potrzeb Muzeum Ciołkiewicza WNB UW	Budynek UWR ul. Stenkwicza 21 W-W	01.2020-03.2022	1 231,04	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie kontynuowane. Cei: Przygotowanie prac projektowych i wykonanie robót. Ciołkiewicza i wyposażenie w gaboty muzyczne ze względu na relokację Muzeum Ciołkiewicza z budynku przy ul. Kuźniczki 35. Etap robót budowlanych zakończono.			
III.2	Przebudowa i remont zespołu zabryzkowych szkłami na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (Szkłami 1-3 i Kaktusiarza)	Budynek UWR ul. Stenkwicza 23 W-W	01.2019-02.2023	7 962,14	Realizacja robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace kontynuowane. Budynki są w złym stanie technicznym. Cei: Zapewnienie możliwości rozwoju komercyjnego Ogrodu Botanicznego. Cei: Wykonanie prac budowlanych przy ul. Kuźniczki 35. Jest podpisana umowa NFOŚiGWna dofinansowanie zadania.			
III.4	Odnowienie szkłami na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego	Budynek UWR ul. Stenkwicza 23 W-W	09.2021-12.2023	6 300,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace kontynuowane. Cei: Poprawa atrakcyjności Ogrodu Botanicznego poprzez poszerzenie oferty dla odwiedzających. Inwestycja w ramach zadania sfinansowana ze środków z budżetu Uniwersytetu (umowa podpisana).			
III.5	Przebudowa i remont budynku Instytutu Historycznego	Budynek UWR ul. Stenkwicza 49 W-W	01.2015-12.2023	34 603,69	Realizacja robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	Prace kontynuowane. Cei: Zapewnienie atrakcyjności oferty dla odwiedzających. Inwestycja w ramach zadania sfinansowana ze środków z budżetu Uniwersytetu (umowa podpisana).			
III.6	Przebudowa i remont pawilonu historycznego z renowacją elementów i montażem aparatury do obserwacji astronomicznych	Osrodek Edukacji Astronomicznej w Białkowie	01.2018-04.2022	22 106,25	Dokumentacja projektowa	154,00	204,48	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	Prace kontynuowane. Cei: Zapewnienie atrakcyjności oferty dla odwiedzających. Inwestycja w ramach zadania sfinansowana ze środków z budżetu Uniwersytetu (umowa podpisana).			
III.7	Przebudowa i remont pawilonu historycznego z renowacją elementów i montażem aparatury do obserwacji astronomicznych	Budynek UWR ul. Kuźniczki 35, pl. Uniwersytecki 15 W-W	01.2015-06.2022	13 243,00	Realizacja robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace kontynuowane. Cei: Zapewnienie atrakcyjności oferty dla odwiedzających. Inwestycja w ramach zadania sfinansowana ze środków z budżetu Uniwersytetu (umowa podpisana).			
Priorytet IV: Termomodernizacja i poprawa efektywności budynków																							
IV.1	Remont i przebudowa elewacji budynku	Budynek UWR ul. Uniwersytecka 22-25 W-W	01.2019-12.2023	2 271,00	Realizacja robót	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cei: obniżenie kosztów utrzymania na skutek termomodernizacji elewacji ścian od zewnątrz.			

**Wieloletni Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023**  
stan na dzień 16.12.2021 r.

Lp	Nazwa zadania	Objekt (adres)	Okres realizacji zadania	Szacunkowy łączny koszt [tys. zł brutto]	Stadium realizacji	Wydatki na koniec roku 2020 [tys. zł brutto]						Środki finansowe w poszczególnych latach [tys. zł brutto]						Uzasadnienie/ informacje dodatkowe		
						Inwestycja		Remont	2021		2022		2023							
						Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne	Środki własne	Środki zewnętrzne						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
IV.2	Modernizacja budynku WPAIE UWR	Budynek UWR ul. Uniwersytecka 7/10 W-w	01.2020-12.2024	7 050,00	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków WPAIE poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę oporów elektrycznych, wymianę instalacji wentylacji mechanicznej. W 2023 r. w ramach dokumentacji projektowej do wykonania jest: Projekt Wykonawczy, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i dobór robót oraz informacja do BDO. (W zakresie fotowoltaiki).
IV.3	Remont elewacji zewnętrznej budynku NA PIASKU	Budynek UWR ul. Św. Jadwigi 3/4 W-w	03.2022-12.2022	1 350,00	Realizacja robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	Cel: remont elewacji od strony bulwaru Dunikowskiego wraz z wymianą cieniarki zewnętrznej (efekt termomodernizacji).
IV.4	Przebudowa i modernizacja na termomodernizacji budynku UWR	Budynek UWR ul. Kuźnica 49/55 W-w	04.2022-12.2022	1 800,00	Realizacja robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cel: obniżenie strat energii cieplnej, obecna budynek nie jest w żaden sposób ocieplony, ekstremalne temperatury na III piętrze w części przy ul. Kuźnica 49/55. Wymiana podłogi w formie stary termozwłoczek. Przewidziano do wykonania roboty wykonania izolacji ścian i dachu.
<b>Razem Wieloletni Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych:</b>						<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,00</b>	<b>119,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>Podsumowanie Priorytet IV:</b>						<b>13 492,74</b>	<b>15 004,31</b>	<b>8 929,40</b>	<b>8 329,28</b>	<b>357,50</b>	<b>1 844,00</b>	<b>3 897,91</b>	<b>517,65</b>	<b>22 209,14</b>	<b>6 494,92</b>	<b>4 307,33</b>	<b>28 107,70</b>	<b>23 484,12</b>	<b>11 500,00</b>	

Wrocław, 16.12.2021 r.

Sporządził:  
Dyrektor Generalny UWR

**DYREKTOR GENERALNY**  
mgr Barbara Szymawska (2)

Sprawdził pod względem finansowym:  
Dyrektor Finansowy UWR

Przeakceptacja:  
Proroktor ds. Innowacji i Zmian UWR

**PROREKTOR DS. INNOWACJI I ZMIAN**  
prof. dr hab. Dariusz Adamski

Zatwierdził:  
Rektor UWR

**REKTOR**  
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Dział Realizacji Inwestycji  
KIEROWNIK  
mgr inż. Marcin Chociej

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I INWESTYCYJ  
mgr inż. Tomasz Czajka

GŁÓWNY KRS REALIZACJI  
dr Anna Wójcik-Krowczyńska