

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na budowie chodnika w miejscowościach MiGU Muszyna z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowość: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18 471 40 09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93ca5482-9b58-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346467/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-09-14 07:58

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00046698/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na budowie chodnika w miejscowościach MiGU Muszyna z podziałem na zadania.

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 3: opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna w miejscowości Żegiestów w kilometrażu od 1+628,50 do 2+012,50.

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik- Muszyna – w m. Żegiestów.

Opis stanu istniejącego.

a) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu zatwierdzonego Uchwałą nr XXV.341.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna.

b) Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Teren przewidziany pod inwestycję stanowi odcinek drogi powiatowej nr 1517K w km. 1+628,50 do 2+012,50 w Żegiestowie o następującej charakterystyce:

-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ±5,00 m w stanie dostatecznym,

-pobocza gruntowe nieurządzone o szer. 0,5 m 1,2 m,

-rów otwarty po stronie lewej,

-przepusty rurowe od Ø 1000 do Ø 1500 mm

-wzdłuż drogi po prawej stronie płynie Żegiestowski Potok,

c) Droga biegnie w terenie podgórskim ze spadkami podłużnymi przekraczającymi 6%, o dużej krętości. Droga usytuowana jest na stoku gdzie za istniejącym rowem znajdują się wysokie skarpy. Odwodnienie drogi stanowi istniejący rów przydrożny. Droga znajduje się na terenie komunikacji: drogi zbiorcze – KD(Z).

d) Zamierzenie projektowe.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Żegiestów należy zaprojektować:

-budowę chodnika lewostronnego na odcinku 1+628,50 do 2+012,50,

-kanał deszczowy ze zrzutami do potoku Żegiestowskiego lub istniejących przepustów poprzez studnie kontrolne na wlotach,

-studzienki wodościekowe przykrawężnikowe,

-ściek zachodnikowy z podłączeniami i studzienkami do kanalizacji bądź przepustów,

-przebudowę zjazdów indywidualnych i na drogi,

-umocnienia skarp,

-ewentualne przełożenia infrastruktury sieci technicznej,

-budowę kanału technologicznego,

Fazy projektowe:

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech fazach:

Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i uzgodnienie z Zamawiającym. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca otrzyma pisemną informację o konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien zostać uzgodniony w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geologicznej i geotechniczno - inżynierskiej. Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.

Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilości po 6 egzemplarzy. Projekty muszą być wykonane zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia prac.

Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej w ilości 6 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę

Z uwagi na ograniczenia techniczne co do ilości użytych znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz załączniki stanowiące jej integralną część.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-05-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
457 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

4.3.3.) Ulica: ul. Biecka 8/35

4.3.4.) Miejscowość: Gorlice

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-300

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00072018/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-08-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca pismem znak: A14/110/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 17 sierpnia 2022r.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści umowy. Powyższy wniosek został oparty na §10 ust. 1 pkt 2) lit. c) umowy, gdyż zgodnie z pismem wystąpiły przesłanki przedłużających się procedur administracyjnych poprzedzających wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych. Stopień skomplikowania inwestycji (konieczność zawężenia pasa ruchu i chodnika ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu oraz dostosowanie projektów wraz z załącznikami do wymagań Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu) nastąpiły przedłużenia w wydaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 1

Zgodnie z §10 ust. 6 pkt 1) umowy Nr. 272.24.2021 z dnia 31 maja 2021r. oraz art.455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany:

- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 518 dni liczonych od dnia zawarcia umowy”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00209084/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z zapisami umowy nr Zp.272.24.2021 z dnia 31 maja 2021r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawca pismem znak: A14/110/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 17 sierpnia 2022r.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści umowy. Powyższy wniosek został oparty na §10 ust. 1 pkt 2) lit. c) umowy, gdyż zgodnie z pismem wystąpiły przesłanki przedłużających się procedur administracyjnych poprzedzających wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych.

Wykonawca wraz z w./wym. pismem przedstawił harmonogram prac projektowych, z którego wynika, iż wykonał szereg opracowań oraz uzyskał niezbędne materiały i uzgodnienia mające na celu uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa

- _ powyżej. Wykonawca po dniu 27 maja 2022r. (data podpisania Aneksu nr 2):
- _ uzyskał uzgodnienie trasy i lokalizacji oprav przebudowywanego oświetlenia ulicznego od TAURON NOWE TECHNOLOGIE,
- _ uzyskał pozytywnie uzgodniony protokół z Narady Koordynacyjnej od Starosty Nowosądeckiego,
- _ uzyskał potwierdzenie pasa drogowego z PZD Nowy Sącz,
- _ dwukrotnie złożył zgłoszenie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej oraz rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Jednakże, jak wynika z harmonogramu w związku z stopień skomplikowania inwestycji (konieczność zawężenia pasa ruchu i chodnika ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu oraz dostosowanie projektów wraz z załącznikami do wymagań Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu) nastąpiły przedłużenia w wydaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych.

Zamawiający wraz z Wykonawcą zgodnie ustalili, iż termin wystarczający do zrealizowania przedmiotu umowy to 518 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, tj. dodatkowo 61 dni, które wynikają z przedłużających się uzgodnień dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

W ocenie Zamawiającego w/w okoliczności, jako że nie mogły zostać przewidziane na etapie podpisywania umowy, w przedmiotowej sprawie uzasadniają konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Podkreśleniu wymaga, iż w/w zmiana terminu realizacji umowy nie wpłynęłaby na wynik postępowania, gdyż wydłużenie terminu realizacji zadania dotyczyłoby wszystkich Wykonawców. Dlatego ma ona charakter przesłanki obiektywnej i jej wprowadzenie uzasadnione byłoby w przypadku każdego wykonawcy składającego ofertę w ramach postępowania przetargowego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że na podstawie zapisów zawartych w §10 ust. 6 pkt 1) umowy nr Zp.272.24.2021 z dnia 31 maja 2021r. w/w okoliczności stanowią podstawę do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.